

Отчёт о ходе выполнения ремонтных работ на ПТВМ-50-2 ст. № 2.



В соответствии с гражданско-правовым договором № 55-Пд5/25 от 19 мая 2025 г., с 22 мая 2025 года подрядной организацией ООО «МС Сервис» начаты работы по текущему ремонту ПТВМ-50-2 ст. № 2.

В период с 22 мая по 25 мая 2025 года выполнены работы по демонтажу обмуровки стен конвективных пакетов, состоящей из асбоцементного раствора, металлической сетки, минеральной ваты и огнеупорных растворов. После полной очистки трубных поверхностей нижнего конвективного пакета произведён визуальный осмотр технического состояния труб.



С 26 мая по 04 июня 2025 года осуществлён частичный демонтаж секций нижнего конвективного пакета в количестве – 51шт. Выполнен демонтаж старых секций с опусканием и выносом, а также подъём новых секций в количестве – 22шт., для выполнения монтажных работ.

Параллельно продолжаются следующие работы:

- зачистка, рихтовка и подготовка поверхности промежуточного коллектора под монтаж новых секции;
- подготовка торцов труб: механическая зачистка кромок, снятие фаски, подгонка и врезка стоек;



Дополнительно выполнены работы по демонтажу обмуровки холодной воронки, водоперепускных труб и коллектора. Продолжаются работы по демонтажу холодной воронки.