



УТВЕРЖДАЮ
Врио 1-го заместителя генерального
директора-главного инженера
ГУП ПЭО "Байконурэнерго"
г. Байконур
_____ Ю.А. Скоморох
" __ " _____ 2020г.

**План-график
проведения технического обслуживания оборудования ЦВЭС на февраль 2020г.**

| № п/п | Объект | Наименование оборудования | Вид рем. | Ед. изм. | Количество | | Срок исполнения | Ответст. Исп. | Отключаемые потребители | Примечание |
|---------------------|--------------|---------------------------|----------|----------|------------|------|---|---------------|-------------------------|------------|
| | | | | | План | Факт | | | | |
| Служба РЭС-1 | | | | | | | | | | |
| 1 | ГПП-1 ОПУ-1 | Аккумуляторные батареи | ТО | шт | 107 | | 03.02.-07.02.20г., 17.02.-21.02.20г. | сл. РЭС-1 | | |
| 2 | ГПП-1 ОПУ-2 | Аккумуляторные батареи | ТО | шт | 105 | | 10.02.-14.02.20г., 24.02.-28.02.20г. | сл. РЭС-1 | | |
| 3 | ПС-103 ЗРУ-6 | II-СШ | ГТО | к-т | 1 | | 03.02.-14.02.20г. | сл. РЭС-1 | | |
| 4 | ПС-103 ОРУ | ТСН-1 | ГТО | к-т | 1 | | 03.02.-14.02.20г. | сл. РЭС-1 | | |
| 5 | ПС-103 ЗРУ-6 | яч.13 (ПКТ, ТН-1) | ГТО | к-т | 2 | | 03.02.-14.02.20г. | сл. РЭС-1 | | |
| 6 | ПС-103 ЗРУ-6 | яч.15 (РВП) | ГТО | к-т | 1 | | 03.02.-14.02.20г. | сл. РЭС-1 | | |
| 7 | ПС-103 ЗРУ-6 | яч.8 (ТР) | ГТО | к-т | 1 | | 03.02.-14.02.20г. | сл. РЭС-1 | | |
| 8 | ПС-103 ЗРУ-6 | яч.17 (СВ) | ГТО | к-т | 1 | | 03.02.-14.02.20г. | сл. РЭС-1 | | |
| 9 | ПС-103 ЗРУ-6 | II-СШ | ГТО | к-т | 1 | | 03.02.-14.02.20г. | сл. РЭС-1 | | |
| 10 | ПС-103 ЗРУ-6 | яч.19 (СР) | ГТО | к-т | 1 | | 03.02.-14.02.20г. | сл. РЭС-1 | | |
| 11 | ПС-103 ЗРУ-6 | яч.22 (ТР) | ГТО | к-т | 1 | | 03.02.-14.02.20г. | сл. РЭС-1 | | |
| 12 | ПС-103 ЗРУ-6 | яч.21 (РВС) | ГТО | к-т | 1 | | 03.02.-14.02.20г. | сл. РЭС-1 | | |
| 13 | ПС-103 ЗРУ-6 | яч. 23 (ПКТ, ТН-2) | ГТО | к-т | 2 | | 03.02.-14.02.20г. | сл. РЭС-1 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------|--|-----|--------|------|--|-------------------|-----------|---|
| 14 | ПС-103 ОРУ | ТЧН-2 | ГТО | к-т | 1 | | 03.02.-14.02.20г. | сл. РЭС-1 | |
| 15 | ПС-103 ЗРУ-6 | яч.24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 (ВМ) | ГТО | шт/к-т | 10/1 | | 03.02.-14.02.20г. | сл. РЭС-1 | яч.26 - пл.42 соор.70 АО "Байтерек"; яч.27 - пл.42 соор.41 АО "Байтерек"; яч.29 - РП-61 пл.43 АО "Байтерек"; яч.30 - КТПН РП-4 пл.42 АО "Байтерек"; яч.31 - соор.59 пл.45 АО "Байтерек"; яч.33 - ЦЭССТ пл.44 яч.8 ИП-2 |
| 16 | ПС-103 ОПУ | Аккумуляторные батареи | ТО | шт | 128 | | 03.02.-14.02.20г. | сл. РЭС-1 | |
| 17 | ПС-103 ОПУ | Внутренние электрические сети | ГТО | точек | 8 | | 03.02.-14.02.20г. | сл. РЭС-1 | |
| 18 | ПС-103 ЗРУ | Внутренние электрические сети | ГТО | точек | 8 | | 03.02.-14.02.20г. | сл. РЭС-1 | |
| 19 | ПС-5А ЗРУ-6 | І-СШ | ГТО | к-т | 1 | | 17.02.-28.02.20г. | сл. РЭС-1 | |
| 20 | ПС-5А ЗРУ-6 | яч.14, 12, 9, 2, 4, 6, 8, 3 (ВМ) | ГТО | шт/к-т | 8/1 | | 17.02.-28.02.20г. | сл. РЭС-1 | яч.8 - соор.122 ТП-14 ЦЭиТК; яч.6 - ЦРП-327 соор.326 пл.31 яч.9 ЦИ-1 ОЭиИ СК ; яч.4 - КТПН 160; яч.2 - ТП-9 яч.6 ЦЭи КЗ ; яч.9 - ТП-310 соор. 310 ЦИ-1 ОЭиИ СК; яч.12 - Ввод-2 яч.9 ЦРП-5 яч.14 -Ввод Т-1 ТП-8 соор.40 ЦЭиИ ТК. |
| 21 | ПС-5А ЗРУ-6 | яч.1 (ТР) | ГТО | к-т | 1 | | 17.02.-28.02.20г. | сл. РЭС-1 | |
| 22 | ПС-5А ЗРУ-6 | яч.13 (РВП, ПКТ, ТН-1) | ГТО | к-т | 3 | | 17.02.-28.02.20г. | сл. РЭС-1 | |
| 23 | ПС-5А ЗРУ-6 | яч.15 (СВ) | ГТО | к-т | 1 | | 17.02.-28.02.20г. | сл. РЭС-1 | |
| 24 | ПС-5А ЗРУ-6 | ІІ-СШ | ГТО | к-т | 1 | | 17.02.-28.02.20г. | сл. РЭС-1 | |
| 25 | ПС-5А ЗРУ-6 | яч.17 (СР) | ГТО | к-т | 1 | | 17.02.-28.02.20г. | сл. РЭС-1 | |
| 26 | ПС-5А ЗРУ-6 | яч.19 (РВП, ПКТ, ТН-2) | ГТО | к-т | 3 | | 17.02.-28.02.20г. | сл. РЭС-1 | |
| 27 | ПС-5А ЗРУ-6 | яч.29 (ТР) | ГТО | к-т | 1 | | 17.02.-28.02.20г. | сл. РЭС-1 | |
| 28 | ПС-5А ЗРУ-6 | яч.27, 23, 22, 24, 26, 28, 30, 16 (ВМ) | ГТО | шт/к-т | 8/1 | | 17.02.-28.02.20г. | сл. РЭС-1 | яч.23 - соор.122 ТП-14 ЦЭиТК; яч.22 - Ввод-1 яч.2 ЦРП-5 яч.24 - ТП-2 яч.8 ЦЭи КЗ ; яч.26 - яч.15 старт пл.31 соор.326 ЦРП-327 ЦИ-1 ОЭиИ СК "ЦЭНКИ; яч.28 - ТП-310 соор. 310 ЦИ-1 ОЭиИ СК; яч.30 - ЦИКЗ ВТП №7 соор. 210 Ввод Т-2 ; яч.16 - Ввод Т-2 ТП-8 соор.40 ЦЭиИ ТК . |
| 29 | ПС-5А ОПУ | Внутренние электрические сети | ГТО | точек | 6 | | 17.02.-28.02.20г. | сл. РЭС-1 | |
| 30 | ПС-5А ЗРУ | Внутренние электрические сети | ГТО | точек | 6 | | 17.02.-28.02.20г. | сл. РЭС-1 | |
| Служба РЭС-2 | | | | | | | | | |
| 1 | ГПП-2 ОПУ | Аккумуляторные батареи | ТО | шт | 108 | | 10.02.-14.02.20г. | сл. РЭС-2 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------------------|--------------------------------------|-----|--------|-----|--|-------------------|-----------|--|
| 2 | ГПП-2 Тех. корпус | Внутренние электрические сети | ГТО | точек | 4 | | 03.02.-14.02.20г. | сл. РЭС-2 | |
| 3 | ГПП-2 КС | КУ ВШВ-2,3/230 № 1 | ТО | к-т | 1 | | 03.02.-07.02.20г. | сл. РЭС-2 | |
| 4 | ГПП-2 КС | КУ ВШВ-2,3/230 № 2 | ТО | к-т | 1 | | 10.02.-14.02.20г. | сл. РЭС-2 | |
| 5 | ГПП-2 КС | КУ ВШВ-2,3/230 № 3 | ТО | к-т | 1 | | 03.02.-28.02.20г. | сл. РЭС-2 | |
| 6 | ПС-1А ЗРУ-6 | І-СШ | ГТО | к-т | 1 | | 03.02.-07.02.20г. | сл. РЭС-2 | |
| 7 | ПС-1А ЗРУ-6 | яч.27, 21, 17, 13, 11, 7, 5 (ВМ, ТТ) | ГТО | шт/к-т | 7/2 | | 03.02.-07.02.20г. | сл. РЭС-2 | яч.27 - ЦРП-176 яч.1 ЦЭНКИ КЭССТ; яч.13 - ЦРП-1 яч.12 пл.2 ТВК-2 ЦЭНКИ; яч.11 - ТП УС "ЦЭНКИ" яч.1 ЭЭС; яч.7 - ЦРП-410 яч.8 ЦИПИК ЦЭНКИ ИП-1; яч.5 - КТПН-1 ввод №1 САВС РКК «Энергия» |
| 8 | ПС-1А ЗРУ-6 | яч.19 (ПКТ) | ГТО | к-т | 1 | | 03.02.-07.02.20г. | сл. РЭС-2 | |
| 9 | ПС-1А ЗРУ-6 | ТСН-1 | ГТО | к-т | 1 | | 03.02.-07.02.20г. | сл. РЭС-2 | |
| 10 | ПС-1А ЗРУ-6 | яч.3 (РВП, ПКТ, ТН-1) | ГТО | к-т | 3 | | 03.02.-07.02.20г. | сл. РЭС-2 | |
| 11 | ПС-1А ЗРУ-6 | яч.1 (СВ) | ГТО | к-т | 1 | | 03.02.-14.02.20г. | сл. РЭС-2 | |
| 12 | ПС-1А ЗРУ-6 | ІІ-СШ | ГТО | к-т | 1 | | 10.02.-14.02.20г. | сл. РЭС-2 | |
| 13 | ПС-1А ЗРУ-6 | яч.2 (СР) | ГТО | к-т | 1 | | 10.02.-14.02.20г. | сл. РЭС-2 | |
| 14 | ПС-1А ЗРУ-6 | яч.4 (РВП, ПКТ, ТН-2) | ГТО | к-т | 3 | | 10.02.-14.02.20г. | сл. РЭС-2 | |
| 15 | ПС-1А ЗРУ-6 | яч.18 (ПКТ) | ГТО | к-т | 1 | | 10.02.-14.02.20г. | сл. РЭС-2 | |
| 16 | ПС-1А ЗРУ-6 | ТСН-2 | ГТО | к-т | 1 | | 10.02.-14.02.20г. | сл. РЭС-2 | |
| 17 | ПС-1А ЗРУ-6 | яч.6, 8, 14, 16, 20, 28 (ВМ, ТТ) | ГТО | шт/к-т | 6/2 | | 10.02.-14.02.20г. | сл. РЭС-2 | яч.6 - КТПН-2 яч.1 ввод №2 САВС РКК «Энергия»; яч.8 - ЦРП-410 яч.18 ЦИПИК ЦЭНКИ ИП-1; яч.14 - ЦРП-1 яч.5 пл.2 ТВК-2 ЦЭНКИ; яч.28 - ЦРП-176 яч.26 КЭССТ |
| 18 | ПС-1А ОПУ | Внутренние электрические сети | ГТО | точек | 4 | | 03.02.-14.02.20г. | сл. РЭС-2 | |
| 19 | ПС-1А ЗРУ | Внутренние электрические сети | ГТО | точек | 1 | | 03.02.-14.02.20г. | сл. РЭС-2 | |
| 20 | ПС-9 ЗРУ-6 | яч.4, 5, 6, 7 (ШР); І-СШ | ГТО | шт/к-т | 4/1 | | 17.02.-21.02.20г. | сл. РЭС-2 | яч.4 - НС-9 ГУП «ПО «Горводоканал» ввод-1; яч.5 - ТП-1 пл.75 яч.5 ФГУП «ЦЭНКИ»-КЦ «Южн.»; яч.6 - ТП-162 яч.5 пл.71 ФГУП «ЦЭНКИ»-КЦ «Южн.». |
| 21 | ПС-9 ЗРУ-6 | яч.4 (ВМ, ТТ, ЛР) | ГТО | к-т | 3 | | 17.02.-21.02.20г. | сл. РЭС-2 | |
| 22 | ПС-9 ЗРУ-6 | яч.5 (ВМ, ТТ, ЛР) | ГТО | к-т | 3 | | 17.02.-21.02.20г. | сл. РЭС-2 | |
| 23 | ПС-9 ЗРУ-6 | яч.6 (ВМ, ТТ, ЛР) | ГТО | к-т | 3 | | 17.02.-21.02.20г. | сл. РЭС-2 | |
| 24 | ПС-9 ЗРУ-6 | яч.7 (ВМ, ТР) | ГТО | к-т | 2 | | 17.02.-21.02.20г. | сл. РЭС-2 | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|--------------------------------|-----|--------|-----|--|-------------------|-----------|--|
| 25 | ПС-9 ЗРУ-6 | яч.9 (ТР, ПКТ, РВП, ТН-1) | ГТО | к-т | 4 | | 17.02.-21.02.20г. | сл. РЭС-2 | |
| 26 | ПС-9 ЗРУ-6 | яч.10 (СР) | ГТО | к-т | 1 | | 17.02.-21.02.20г. | сл. РЭС-2 | |
| 27 | ПС-9 ЗРУ-6 | яч.12, 1, 2, 3 (ШР); И-СШ | ГТО | шт/к-т | 4/1 | | 24.02.-28.02.20г. | сл. РЭС-2 | |
| 28 | ПС-9 ЗРУ-6 | яч.11 (ТР, ПКТ, РВП, ТН-2) | ГТО | к-т | 4 | | 24.02.-28.02.20г. | сл. РЭС-2 | |
| 29 | ПС-9 ЗРУ-6 | яч.12 (ВМ, ТР) | ГТО | к-т | 2 | | 24.02.-28.02.20г. | сл. РЭС-2 | |
| 30 | ПС-9 ЗРУ-6 | ТСН-2, ПКТ | ГТО | к-т | 2 | | 24.02.-28.02.20г. | сл. РЭС-2 | |
| 31 | ПС-9 ЗРУ-6 | яч.1 (ВМ, ТТ, ЛР) | ГТО | к-т | 3 | | 24.02.-28.02.20г. | сл. РЭС-2 | яч.1 - ТП-162 пл.71 яч.4 ФГУП «ЦЭНКИ»-КЦ «Южн.». |
| 32 | ПС-9 ЗРУ-6 | яч.2 (ВМ, ТТ, ЛР) | ГТО | к-т | 3 | | 24.02.-28.02.20г. | сл. РЭС-2 | яч.2 - ТП-4 пл.75 яч.6 ФГУП «ЦЭНКИ»-КЦ «Южн.». |
| 33 | ПС-9 ЗРУ-6 | яч.3 (ВМ, ТТ, ЛР) | ГТО | к-т | 3 | | 24.02.-28.02.20г. | сл. РЭС-2 | яч.3 - НС-9 ГУП «ПО «Горводоканал» |
| 34 | ПС-9 ЗРУ-6 | Внутренние электрические сети | ГТО | точек | 4 | | 17.02.-28.02.20г. | сл. РЭС-2 | |
| 35 | ПС-18 ЗРУ-10 | И-СШ | ГТО | к-т | 1 | | 17.02.-21.02.20г. | сл. РЭС-2 | |
| 36 | ПС-18 ЗРУ-10 | яч.36, 40, 37, 32, 39 (ВМ, ТТ) | ГТО | шт/к-т | 5/2 | | 17.02.-21.02.20г. | сл. РЭС-2 | яч.36 - ТП-61 пл.182 ЗЭРКТ; яч.40 - КТПН «ХМУС»; яч.37 - ЦРП- 59 яч.2 соор.59 пл.200 ЦИ-2 ЦЭНКИ; яч.32 - КТПН «Жигули» КЖДО ЦЭНКИ |
| 37 | ПС-18 ЗРУ-10 | яч.41 (ТР) | ГТО | к-т | 1 | | 17.02.-21.02.20г. | сл. РЭС-2 | |
| 38 | ПС-18 ЗРУ-10 | яч.25 (ТР, ПКТ, ТН-1) | ГТО | к-т | 3 | | 17.02.-21.02.20г. | сл. РЭС-2 | |
| 39 | ПС-18 ЗРУ-10 | яч.27 (РВП) | ГТО | к-т | 1 | | 17.02.-21.02.20г. | сл. РЭС-2 | |
| 40 | ПС-18 ЗРУ-10 | яч.23 (СВ) | ГТО | к-т | 1 | | 17.02.-21.02.20г. | сл. РЭС-2 | |
| 41 | ПС-18 ЗРУ-10 | И-СШ | ГТО | к-т | 1 | | 24.02.-28.02.20г. | сл. РЭС-2 | |
| 42 | ПС-18 ЗРУ-10 | яч.21 (СР) | ГТО | к-т | 1 | | 24.02.-28.02.20г. | сл. РЭС-2 | |
| 43 | ПС-18 ЗРУ-10 | яч.19 (ТР, ПКТ, ТН-2) | ГТО | к-т | 3 | | 24.02.-28.02.20г. | сл. РЭС-2 | |
| 44 | ПС-18 ЗРУ-10 | яч.1 (ТР) | ГТО | к-т | 1 | | 24.02.-28.02.20г. | сл. РЭС-2 | |
| 45 | ПС-18 ЗРУ-10 | яч.17 (РВП) | ГТО | к-т | 1 | | 24.02.-28.02.20г. | сл. РЭС-2 | |
| 46 | ПС-18 ЗРУ-10 | яч.3, 5 (ВМ, ТТ) | ГТО | шт/к-т | 2/2 | | 24.02.-28.02.20г. | сл. РЭС-2 | яч.5 - ЦРП- 59 яч.75 соор.59 пл.200 ЦИ-2 ЦЭНКИ |
| 47 | ПС-18 ОПУ | Внутренние электрические сети | ГТО | точек | 4 | | 17.02.-28.02.20г. | сл. РЭС-2 | |
| 48 | ПС-101 ЗРУ-6 | И-СШ | ГТО | к-т | 1 | | 03.02.-07.02.20г. | сл. РЭС-2 | |
| 49 | ПС-101 ЗРУ-6 | яч.1, 2, 3, 9, 14 (ВМ) | ГТО | шт/к-т | 5/1 | | 03.02.-07.02.20г. | сл. РЭС-2 | яч.1 - пл.112 ЦИ-6 (ТК) ЦРП-1 корпус -1 ЦЭНКИ; яч.2 - ЦРП-2 яч.18 пл.112 ЦИ-6 (ТК) корпус-2 ЦЭНКИ |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|-------------------------------|-----|--------|-----|--|-------------------|-----------|---|
| 50 | ПС-101 ЗРУ-6 | ТСН-3 | ГТО | к-т | 1 | | 03.02.-07.02.20г. | сл. РЭС-2 | |
| 51 | ПС-101 ЗРУ-6 | яч.8 (ТР) | ГТО | к-т | 1 | | 03.02.-07.02.20г. | сл. РЭС-2 | |
| 52 | ПС-101 ЗРУ-6 | яч.11 (ПКТ, ТН-1) | ГТО | к-т | 2 | | 03.02.-07.02.20г. | сл. РЭС-2 | |
| 53 | ПС-101 ЗРУ-6 | яч.12 (РВП) | ГТО | к-т | 1 | | 03.02.-07.02.20г. | сл. РЭС-2 | |
| 54 | ПС-101 ЗРУ-6 | яч.15 (СР) | ГТО | к-т | 1 | | 03.02.-07.02.20г. | сл. РЭС-2 | |
| 55 | ПС-101 ЗРУ-6 | II-СШ | ГТО | к-т | 1 | | 10.02.-14.02.20г. | сл. РЭС-2 | |
| 56 | ПС-101 ЗРУ-6 | яч.16 (СВ) | ГТО | к-т | 1 | | 10.02.-14.02.20г. | сл. РЭС-2 | |
| 57 | ПС-101 ЗРУ-6 | яч.20 (РВП) | ГТО | к-т | 1 | | 10.02.-14.02.20г. | сл. РЭС-2 | |
| 58 | ПС-101 ЗРУ-6 | яч.21 (ПТК, ТН-2) | ГТО | к-т | 2 | | 10.02.-14.02.20г. | сл. РЭС-2 | |
| 59 | ПС-101 ЗРУ-6 | ТСН-2 | ГТО | к-т | 1 | | 10.02.-14.02.20г. | сл. РЭС-2 | |
| 60 | ПС-101 ЗРУ-6 | яч.19, 23, 25, 29, 30 (ВМ) | ГТО | шт/к-т | 5/1 | | 10.02.-14.02.20г. | сл. РЭС-2 | яч.25 - ЦРП-2 яч.11 пл.112 МИК ЦИ-6 (ТК) корпус-2 ЦЭНКИ; яч.29 - ЦРП-2 яч.17 пл.114Б ТВК-2 ЦЭНКИ |
| 61 | ПС-101 ОПУ | Внутренние электрические сети | ГТО | точек | 4 | | 03.02.-14.02.20г. | сл. РЭС-2 | |
| 62 | ПС-104 ОПУ | Аккумуляторные батареи | ТО | шт | 108 | | 03.02.-14.02.20г. | сл. РЭС-2 | |
| 63 | ПС-115 ЗРУ-6 | I-СШ | ГТО | к-т | 1 | | 03.02.-07.02.20г. | сл. РЭС-2 | |
| 64 | ПС-115 ЗРУ-6 | яч.23, 19, 15, 9, 25 (ВМ, ТТ) | ГТО | шт/к-т | 5/2 | | 03.02.-07.02.20г. | сл. РЭС-2 | яч.23 - РП "НС"11 яч.7 ГУП «ПО Горводоканал» ввод №2; яч.25 - ГТЭ-72 яч.10 пл.257А |
| 65 | ПС-115 ЗРУ-6 | яч.5 (ДГК-1) | ГТО | к-т | 1 | | 03.02.-07.02.20г. | сл. РЭС-2 | |
| 66 | ПС-115 ЗРУ-6 | яч.3 (РВС, ПКТ, ТН-1) | ГТО | к-т | 3 | | 03.02.-07.02.20г. | сл. РЭС-2 | |
| 67 | ПС-115 ЗРУ-6 | яч.1 (СР) | ГТО | к-т | 1 | | 03.02.-07.02.20г. | сл. РЭС-2 | |
| 68 | ПС-115 ЗРУ-6 | II-СШ | ГТО | к-т | 1 | | 10.02.-14.02.20г. | сл. РЭС-2 | |
| 69 | ПС-115 ЗРУ-6 | яч.2 (СВ) | ГТО | к-т | 1 | | 10.02.-14.02.20г. | сл. РЭС-2 | |
| 70 | ПС-115 ЗРУ-6 | яч.4 (РВС, ПКТ, ТН-2) | ГТО | к-т | 3 | | 10.02.-14.02.20г. | сл. РЭС-2 | |
| 71 | ПС-115 ЗРУ-6 | яч.6 (ДГК-2) | ГТО | к-т | 1 | | 10.02.-14.02.20г. | сл. РЭС-2 | |
| 72 | ПС-115 ЗРУ-6 | яч.10, 14, 16,(ВМ, ТТ) | ГТО | шт/к-т | 3/2 | | 10.02.-14.02.20г. | сл. РЭС-2 | яч.10 - РП-НП-11 яч.1Ввод №1; |
| 73 | ПС-115 ЗРУ-6 | III-СШ | ГТО | к-т | 1 | | 17.02.-21.02.20г. | сл. РЭС-2 | |
| 74 | ПС-115 ЗРУ-6 | яч.63, 47 (ВМ, ТТ) | ГТО | шт/к-т | 2/2 | | 17.02.-21.02.20г. | сл. РЭС-2 | яч.63 - РП-1 ЦИ ТК пл.254 МИК; яч.47 - ЦИ ТК пл.254 РП-2 яч.3. |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------|-------------------------------|-----|--------|-----|--|-------------------|-----------|--|--|
| 75 | ПС-115 ЗРУ-6 | ТСН-1, ПКТ | ГТО | к-т | 2 | | 17.02.-21.02.20г. | сл. РЭС-2 | | |
| 76 | ПС-115 ЗРУ-6 | яч.41 (ДГК-3) | ГТО | к-т | 1 | | 17.02.-21.02.20г. | сл. РЭС-2 | | |
| 77 | ПС-115 ЗРУ-6 | яч.39 (РВП, ПКТ, ТН-3) | ГТО | к-т | 3 | | 17.02.-21.02.20г. | сл. РЭС-2 | | |
| 78 | ПС-115 ЗРУ-6 | яч.37 (СР) | ГТО | к-т | 1 | | 17.02.-21.02.20г. | сл. РЭС-2 | | |
| 79 | ПС-115 ЗРУ-6 | IV-СШ | ГТО | к-т | 1 | | 24.02.-28.02.20г. | сл. РЭС-2 | | |
| 80 | ПС-115 ЗРУ-6 | яч.38 (СВ) | ГТО | к-т | 1 | | 24.02.-28.02.20г. | сл. РЭС-2 | | |
| 81 | ПС-115 ЗРУ-6 | яч.40 (РВП, ПКТ, ТН-4) | ГТО | к-т | 3 | | 24.02.-28.02.20г. | сл. РЭС-2 | | |
| 82 | ПС-115 ЗРУ-6 | яч.42 (ДГК-4) | ГТО | к-т | 1 | | 24.02.-28.02.20г. | сл. РЭС-2 | | |
| 83 | ПС-115 ЗРУ-6 | ТСН-2, ПКТ | ГТО | к-т | 2 | | 24.02.-28.02.20г. | сл. РЭС-2 | | |
| 84 | ПС-115 ЗРУ-6 | яч.50, 52, 62 (ВМ, ТТ) | ГТО | шт/к-т | 3/2 | | 24.02.-28.02.20г. | сл. РЭС-2 | | |
| 85 | ПС-115 ОПУ | Внутренние электрические сети | ГТО | точек | 6 | | 03.02.-28.02.20г. | сл. РЭС-2 | | |
| 86 | ПС-115 ЗРУ | Внутренние электрические сети | ГТО | точек | 6 | | 03.02.-28.02.20г. | сл. РЭС-2 | | |

служба ВКЛЭП

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|-----------------------------------|---------|-------|---|--|------------|-----------|--|--|
| 1 | ВЛ-110 | Л-101Ю | О (ИТР) | линия | 1 | | 03.02.20г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 2 | ВЛ-110 | Л-101С | О (ИТР) | линия | 1 | | 04.02.20г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 3 | ВЛ-110 | Л-103Ю | О (ИТР) | линия | 1 | | 05.02.20г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 4 | ВЛ-110 | Л-103С | О (ИТР) | линия | 1 | | 06.02.20г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 5 | ВЛ-35 | Л-1 | О (ИТР) | линия | 1 | | 07.02.20г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 6 | ВЛ-35 | Л-2 | О (ИТР) | линия | 1 | | 07.02.20г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 7 | ВЛ-35 | Л-1А | О (ИТР) | линия | 1 | | 10.02.20г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 8 | ВЛ-35 | Л-2А | О (ИТР) | линия | 1 | | 10.02.20г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 9 | ВЛ-35 | Л-10 | О | линия | 1 | | 11.02.20г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 10 | ВЛ-35 | Л-11 | О | линия | 1 | | 11.02.20г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 11 | Участки ВКЛЭП-6 | ПС-7 - яч.1 НС-7 | О (ИТР) | линия | 1 | | 12.02.20г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 12 | Участки ВКЛЭП-6 | ПС-7 - яч.2 НС-7 | О (ИТР) | линия | 1 | | 12.02.20г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 13 | Участки ВКЛЭП-6 | ПС-3 - яч.13 ПДРЦ | О (ИТР) | линия | 1 | | 13.02.20г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 14 | Участки ВКЛЭП-6 | ПС-9 - яч.2 пл.71-ТП-4 яч.5 пл.75 | ГТО | линия | 1 | | 13.02.20г. | сл. ВКЛЭП | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------|------------------------------|----|-------|---|--|------------|-----------|--|--|
| 15 | ПС-104 КЛ-6 | яч.7 - ТП-86 | О | линия | 1 | | 03.02.20г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 16 | ПС-104 КЛ-6 | яч.8 - ДЭС-5000 | О | линия | 1 | | 03.02.20г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 17 | ПС-104 КЛ-6 | яч.10 - ЦРП-102 | О | линия | 1 | | 03.02.20г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 18 | ПС-104 КЛ-6 | яч.12 - ЦРП-234 | О | линия | 1 | | 03.02.20г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 19 | ПС-104 КЛ-6 | яч.14 - соор.50 ЦРП-1 | О | линия | 1 | | 03.02.20г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 20 | ПС-104 КЛ-6 | яч.15 - соор.50 ЦРП-2 | О | линия | 1 | | 04.02.20г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 21 | ПС-104 КЛ-6 | яч.27 - соор.50 ЦРП-2 | О | линия | 1 | | 04.02.20г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 22 | ПС-104 КЛ-6 | яч.28 - ЦРП-102 | О | линия | 1 | | 04.02.20г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 23 | ПС-104 КЛ-6 | яч.29 - соор.50 ЦРП-1 | О | линия | 1 | | 04.02.20г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 24 | ПС-104 КЛ-6 | яч.33 - ЦРП-234 | О | линия | 1 | | 04.02.20г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 25 | ПС-9 КЛ-6 | яч.1 - ТП «УС» | ТО | линия | 1 | | 05.02.20г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 26 | ПС-9 КЛ-6 | яч.2 - ТП-4 пл.75 | ТО | линия | 1 | | 05.02.20г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 27 | ПС-9 КЛ-6 | яч.3 - ЦРП «НС-9П» | ТО | линия | 1 | | 05.02.20г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 28 | ПС-9 КЛ-6 | яч.4 - ЦРП «НС-9П» | ТО | линия | 1 | | 05.02.20г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 29 | ПС-9 КЛ-6 | яч.5 - ТП-1 пл.75 | ТО | линия | 1 | | 05.02.20г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 30 | ПС-9 КЛ-6 | яч.6 - ТП «УС» | ТО | линия | 1 | | 05.02.20г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 31 | ПС-115 КЛ-6 | яч.10 - РП-11 | ТО | линия | 1 | | 06.02.20г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 32 | ПС-115 КЛ-6 | яч.7 - ЦРП-1 | ТО | линия | 1 | | 06.02.20г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 33 | ПС-115 КЛ-6 | яч.16 - ЦРП-1 | ТО | линия | 1 | | 06.02.20г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 34 | ПС-115 КЛ-6 | яч.23 - РП-11 | ТО | линия | 1 | | 06.02.20г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 35 | ПС-19 КЛ-6 | яч.9 - МИК 26-1 (ТП-26) | О | линия | 1 | | 07.02.20г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 36 | ПС-19 КЛ-6 | яч.10 - ТП-2М | О | линия | 1 | | 07.02.20г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 37 | ПС-19 КЛ-6 | яч.11 - ТП-52 | О | линия | 1 | | 07.02.20г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 38 | ПС-19 КЛ-6 | яч.15 - МИК 26-1А (ТП-26-1А) | О | линия | 1 | | 07.02.20г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 39 | ПС-19 КЛ-6 | яч.25 - МИК 26-1А (ТП-26-1А) | О | линия | 1 | | 10.02.20г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 40 | ПС-19 КЛ-6 | яч.29 - ТП-2а-52 | О | линия | 1 | | 10.02.20г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 41 | ПС-19 КЛ-6 | яч.31 - МИК 26-1 (ТП-26) | О | линия | 1 | | 10.02.20г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 42 | ПС-19 КЛ-6 | яч.40 - ТП-2а | О | линия | 1 | | 10.02.20г. | сл. ВКЛЭП | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|----------------------|---|-------|---|--|------------|-----------|--|--|
| 43 | ПС-7 участок КЛ-6 | яч.1 - ЗРУ-6 «НС7П» | О | линия | 1 | | 11.02.20г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 44 | ПС-7 участок КЛ-6 | яч.2 - ЗРУ-6 «НС7П» | О | линия | 1 | | 11.02.20г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 45 | ЦРП-5 КЛ-6 | яч.4 - ТП-4 «КНС» | О | линия | 1 | | 12.02.20г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 46 | ЦРП-5 КЛ-6 | яч.6 - ТП «УС» | О | линия | 1 | | 12.02.20г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 47 | ЦРП-5 КЛ-6 | яч.7 - ТП-12 | О | линия | 1 | | 12.02.20г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 48 | ЦРП-5 КЛ-6 | яч.12 - соор.14 ТП-3 | О | линия | 1 | | 12.02.20г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 49 | ЦРП-5 КЛ-6 | яч.13 - ТП-105 | О | линия | 1 | | 12.02.20г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 50 | ЦРП-5 КЛ-6 | яч.18 - ТП-9 | О | линия | 1 | | 13.02.20г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 51 | ЦРП-5 КЛ-6 | яч.19 - ТП-12 | О | линия | 1 | | 13.02.20г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 52 | ЦРП-5 КЛ-6 | яч.21 - ТП-105 | О | линия | 1 | | 13.02.20г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 53 | ЦРП-5 КЛ-6 | яч.22 - соор.14 ТП-3 | О | линия | 1 | | 13.02.20г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 54 | ЦРП-5 КЛ-6 | яч.24 - КТПН «НП» | О | линия | 1 | | 13.02.20г. | сл. ВКЛЭП | | |

служба РЗиА

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------|---|---|--------|------|--|-------------------|---------|--|--|
| 1 | ПС-103 ЗРУ-6 | яч.1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12 (ВМ) проверка защит | К | шт/к-т | 9/1 | | 03.02.-28.02.20г. | сл.РЗиА | | |
| 2 | ПС-103 ЗРУ-6 | яч.13 (ТН-1) проверка вторичных цепей | К | к-т | 1 | | 03.02.-28.02.20г. | сл.РЗиА | | |
| 3 | ПС-103 ЗРУ-6 | яч.17 (СВ) проверка защит | К | к-т | 1 | | 03.02.-28.02.20г. | сл.РЗиА | | |
| 4 | ПС-103 ЗРУ-6 | яч. 23 (ТН-2) проверка вторичных цепей | К | к-т | 2 | | 03.02.-28.02.20г. | сл.РЗиА | | |
| 5 | ПС-103 ЗРУ-6 | яч. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 (ВМ) проверка защит | К | шт/к-т | 10/1 | | 03.02.-28.02.20г. | сл.РЗиА | | |
| 6 | ПС-103 | Проверка АВР-0,4/6кВ | К | к-т | 2 | | 03.02.-28.02.20г. | сл.РЗиА | | |
| 7 | ПС-5А ЗРУ-6 | яч.14, 12, 10, 9, 2, 4, 6, 8, 3 (ВМ) проверка защит | К | шт/к-т | 8/1 | | 03.02.-28.02.20г. | сл.РЗиА | | |
| 8 | ПС-5А ЗРУ-6 | яч.13 (ТН-1) проверка вторичных цепей | К | к-т | 1 | | 03.02.-28.02.20г. | сл.РЗиА | | |
| 9 | ПС-5А ЗРУ-6 | яч.15 (СВ) проверка защит | К | к-т | 1 | | 03.02.-28.02.20г. | сл.РЗиА | | |
| 10 | ПС-5А ЗРУ-6 | яч.19 (ТН-2) проверка вторичных цепей | К | к-т | 1 | | 03.02.-28.02.20г. | сл.РЗиА | | |
| 11 | ПС-5А ЗРУ-6 | яч. 23, 22, 24, 26, 28, 30, 16, 20 (ВМ) проверка защит | К | шт/к-т | 8/1 | | 03.02.-28.02.20г. | сл.РЗиА | | |
| 12 | ПС-5А | Проверка АВР-0,4/6/35 кВ | К | к-т | 1 | | 03.02.-28.02.20г. | сл.РЗиА | | |
| 13 | ГПП-2 КС | Компрессорная установка ВШВ-2,3/230 № 1 проверка автоматики | К | к-т | 1 | | 03.02.-28.02.20г. | сл.РЗиА | | |
| 14 | ГПП-2 КС | Компрессорная установка ВШВ-2,3/230 № 2 проверка автоматики | К | к-т | 1 | | 03.02.-28.02.20г. | сл.РЗиА | | |
| 15 | ГПП-2 КС | Компрессорная установка ВШВ-2,3/230 № 3 проверка автоматики | К | к-т | 1 | | 03.02.-28.02.20г. | сл.РЗиА | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|--|---|--------|-----|--|-------------------|---------|--|
| 16 | ПС-1А ЗРУ-6 | яч. 27, 21, 13, 11, 7, 5, 25, 23 (ВМ, ТТ) проверка защит | К | шт/к-т | 8/2 | | 03.02.-28.02.20г. | сл.РЗиА | |
| 17 | ПС-1А ЗРУ-6 | яч.3 (ТН-1) проверка вторичных цепей | К | к-т | 1 | | 03.02.-28.02.20г. | сл.РЗиА | |
| 18 | ПС-1А ЗРУ-6 | яч.1 (СВ) проверка защит | К | к-т | 1 | | 03.02.-28.02.20г. | сл.РЗиА | |
| 19 | ПС-1А ЗРУ-6 | яч.4 (ТН-2) проверка вторичных цепей | К | к-т | 1 | | 03.02.-28.02.20г. | сл.РЗиА | |
| 20 | ПС-1А ЗРУ-6 | яч.6, 8, 12, 14, 16, 28, 10, 22 (ВМ, ТТ) проверка защит | К | шт/к-т | 8/2 | | 03.02.-28.02.20г. | сл.РЗиА | |
| 21 | ПС-1А | Проверка АВР-0,4/6/35 кВ | К | к-т | 1 | | 03.02.-28.02.20г. | сл.РЗиА | |
| 22 | ПС-9 ЗРУ-6 | яч.4 (ВМ, ТТ) проверка защит | К | к-т | 2 | | 03.02.-28.02.20г. | сл.РЗиА | |
| 23 | ПС-9 ЗРУ-6 | яч.5 (ВМ, ТТ) проверка защит | К | к-т | 2 | | 03.02.-28.02.20г. | сл.РЗиА | |
| 24 | ПС-9 ЗРУ-6 | яч.6 (ВМ, ТТ) проверка защит | К | к-т | 2 | | 03.02.-28.02.20г. | сл.РЗиА | |
| 25 | ПС-9 ЗРУ-6 | яч.9 (ТН-1) проверка вторичных цепей | К | к-т | 1 | | 03.02.-28.02.20г. | сл.РЗиА | |
| 26 | ПС-9 ЗРУ-6 | яч.11 (ТН-2) проверка вторичных цепей | К | к-т | 1 | | 03.02.-28.02.20г. | сл.РЗиА | |
| 27 | ПС-9 ЗРУ-6 | яч.1 (ВМ, ТТ) проверка защит | К | к-т | 2 | | 03.02.-28.02.20г. | сл.РЗиА | |
| 28 | ПС-9 ЗРУ-6 | яч.2 (ВМ, ТТ) проверка защит | К | к-т | 2 | | 03.02.-28.02.20г. | сл.РЗиА | |
| 29 | ПС-9 ЗРУ-6 | яч.3 (ВМ, ТТ) проверка защит | К | к-т | 2 | | 03.02.-28.02.20г. | сл.РЗиА | |
| 30 | ПС-18 ЗРУ-10 | яч.36, 40, 37, 32 (ВМ, ТТ) проверка защит | К | шт/к-т | 4/2 | | 03.02.-28.02.20г. | сл.РЗиА | |
| 31 | ПС-18 ЗРУ-10 | яч.25 (ТН-1) проверка вторичных цепей | К | к-т | 1 | | 03.02.-28.02.20г. | сл.РЗиА | |
| 32 | ПС-18 ЗРУ-10 | яч.23 (СВ) проверка защит | К | к-т | 1 | | 03.02.-28.02.20г. | сл.РЗиА | |
| 33 | ПС-18 ЗРУ-10 | яч.19 (ТН-2) проверка вторичных цепей | К | к-т | 1 | | 03.02.-28.02.20г. | сл.РЗиА | |
| 34 | ПС-18 ЗРУ-10 | яч.10, 5 (ВМ, ТТ) проверка защит | К | к-т | 2 | | 03.02.-28.02.20г. | сл.РЗиА | |
| 35 | ПС-18 | Проверка АВР-0,4/10/35 кВ | К | к-т | 1 | | 03.02.-28.02.20г. | сл.РЗиА | |
| 36 | ПС-101 ЗРУ-6 | яч.1, 2, 3, 14 (ВМ) проверка защит | К | шт/к-т | 4/1 | | 03.02.-28.02.20г. | сл.РЗиА | |
| 37 | ПС-101 ЗРУ-6 | яч.11 (ТН-1) проверка вторичных цепей | К | к-т | 1 | | 03.02.-28.02.20г. | сл.РЗиА | |
| 38 | ПС-101 ЗРУ-6 | яч.16 (СВ) проверка защит | К | к-т | 1 | | 03.02.-28.02.20г. | сл.РЗиА | |
| 39 | ПС-101 ЗРУ-6 | яч.21 (ТН-2) проверка вторичных цепей | К | к-т | 1 | | 03.02.-28.02.20г. | сл.РЗиА | |
| 40 | ПС-101 ЗРУ-6 | яч. 28, 25, 29, 30 (ВМ) проверка защит | К | шт/к-т | 5/1 | | 03.02.-28.02.20г. | сл.РЗиА | |
| 41 | ПС-101 ЗРУ-6 | Проверка АВР-0,23/6/35 кВ | К | к-т | 1 | | 03.02.-28.02.20г. | сл.РЗиА | |
| 42 | ПС-115 ЗРУ-6 | яч. 23, 19, 15, 9, 25 (ВМ, ТТ) проверка защит | К | шт/к-т | 4/2 | | 03.02.-28.02.20г. | сл.РЗиА | |
| 43 | ПС-115 ЗРУ-6 | яч.3 (ТН-1) проверка вторичных цепей | К | к-т | 1 | | 03.02.-28.02.20г. | сл.РЗиА | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---|----|----------------|-----|--|-------------------|---------|--|--|
| 44 | ПС-115 ЗРУ-6 | яч.2 (СВ) проверка защит | К | к-т | 1 | | 03.02.-28.02.20г. | сл.РЗиА | | |
| 45 | ПС-115 ЗРУ-6 | яч.4 (ТН-2) проверка вторичных цепей | К | к-т | 1 | | 03.02.-28.02.20г. | сл.РЗиА | | |
| 46 | ПС-115 ЗРУ-6 | яч.10, 14, 16, 28 (ВМ, ТТ) проверка защит | К | шт/к-т | 3/2 | | 03.02.-28.02.20г. | сл.РЗиА | | |
| 47 | ПС-115 ЗРУ-6 | яч. 63, 47, 41 (ВМ, ТТ) проверка защит | К | шт/к-т | 2/2 | | 03.02.-28.02.20г. | сл.РЗиА | | |
| 48 | ПС-115 ЗРУ-6 | яч.39 (ТН-3) проверка вторичных цепей | К | к-т | 1 | | 03.02.-28.02.20г. | сл.РЗиА | | |
| 49 | ПС-115 ЗРУ-6 | яч.38 (СВ) проверка защит | К | к-т | 1 | | 03.02.-28.02.20г. | сл.РЗиА | | |
| 50 | ПС-115 ЗРУ-6 | яч.40 (ТН-4) проверка вторичных цепей | К | к-т | 1 | | 03.02.-28.02.20г. | сл.РЗиА | | |
| 51 | ПС-115 ЗРУ-6 | яч.50, 52, 62, 42 (ВМ, ТТ) проверка защит | К | шт/к-т | 3/2 | | 03.02.-28.02.20г. | сл.РЗиА | | |
| 52 | ПС-115 | Проверка АВР-0,4/6 кВ | К | к-т | 1 | | 03.02.-28.02.20г. | сл.РЗиА | | |
| УХО | | | | | | | | | | |
| 1 | На объектах ЦВЭС | Плотницкие работы | ТО | м ³ | 0,5 | | 03.02.-28.02.20г. | УХО | | |
| 2 | На объектах ЦВЭС | Сварочные работы | ТО | | | | 03.02.-28.02.20г. | УХО | | |

ТР – текущий ремонт; О – обход; К – проф. контроль; СР – средний ремонт, Н – наладка; ГТО – годовое техническое обслуживание; ТО – техническое обслуживание; ТО-1 – ежемесячное техническое обслуживание;

ВВИ – высоковольтные испытания; ПИ – профилактические испытания; АЭ – анализ электролита, АМ – анализ масла; ОИ – обход инженерным составом; Об – обход; В – проф. восстановление; ТО-3 – полугодовое ТО;

Изм. – измерение; АВР – аварийновосстановительные работы; ОМП – определение мест повреждения КЛ; ТВК – тепловизионный контроль; ДМ – доливка масла

Примечание: Выполнение плана работ может корректироваться в течении месяца в зависимости от погодных условий, проводимых опытно-испытательных работ, больших объемов аварийно - восстановительных работ на другом электрооборудовании.

Начальник ЦВЭС



А.В.Добренко

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ПТС

В.П. Печурина