



БАЙКОНУРЭНЕРГО
государственное унитарное предприятие
производственно-энергетическое объединение


ЦВЭС



Цех Высоковольтных электрических сетей

УТВЕРЖДАЮ

1-й заместитель генерального
директора-главный инженер
ГУП ПЭО "Байконурэнерго"
г. Байконур


С.Н. Горьковой
"18" 07 2025г.

План-график
проведения технического обслуживания оборудования ЦВЭС на август 2025г.

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Вид рем.	Ед. изм.	Количество		Срок исп.	Ответств. исп.	Отключаемые потребители	Примечание
					План	Факт				
<i>Служба РЭС-1</i>										
1	ГПП-1 ОПУ-1	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	107		01.08.-29.08.25г.	сл. РЭС-1		
2	ГПП-1 ОПУ-2	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	105		01.08.-29.08.25г.	сл. РЭС-1		
3	ГПП-1 ОРУ-110	яч.20 (ТТ)	ТО	шт	1		01.08.-29.08.25г.	сл. РЭС-1		
4	ГПП-1 ОРУ-110	яч.20 (ВВ)	ТО	к-т	1		01.08.-29.08.25г.	сл. РЭС-1		
5	ГПП-1 ОРУ-110	яч.10 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-Ю2	ТО	к-т	1		01.08.-29.08.25г.	сл. РЭС-1		
6	ГПП-1 ОРУ-110	яч.10 (ВВ) Л-Ю2	ГТО	к-т	3		01.08.-29.08.25г.	сл. РЭС-1		
7	ГПП-1 ОРУ-110	яч.7 (ТН-1, РВС, ТТ, ЛР, РОСШ) Л-Ю1	ГТО	к-т	3		01.08.-29.08.25г.	сл. РЭС-1		
8	ГПП-1 ОРУ-110	яч.7 (ВВ) Л-Ю1	ГТО	шт	3		01.08.-29.08.25г.	сл. РЭС-1		
9	ГПП-1 ОРУ-110	яч.6 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-104Ю	ГТО	шт	3		01.08.-29.08.25г.	сл. РЭС-1		
10	ГПП-1 ОРУ-110	яч.6 (ВВ) Л-104Ю	ГТО	шт	3		01.08.-29.08.25г.	сл. РЭС-1		
11	ПС-103 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ГТО	шт	3		01.08.-29.08.25г.	сл. РЭС-1		
<i>Служба РЭС-2</i>										

1	ГПП-2 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	108		01.08.-29.08.25г.	сл. РЭС-2		
2	ГПП-2 КС	КУ ВШВ-2,3/230 № 1	ТО	к-т	1		01.08.-29.08.25г.	сл. РЭС-2		
3	ГПП-2 КС	КУ ВШВ-2,3/230 № 2	ТО	к-т	5		01.08.-29.08.25г.	сл. РЭС-2		
4	ГПП-2 КС	КУ ВШВ-2,3/230 № 3	ТО	к-т	3		01.08.-29.08.25г.	сл. РЭС-2		
5	ГПП-2 ОРУ-220	яч.2 (ЛР, ТТ, ВВ, ШР)	ГТО	к-т	3		01.08.-29.08.25г.	сл. РЭС-2		
6	ГПП-2 ОРУ-220	яч.3 (ТТ, ВВ, ТР)	ГТО	к-т	1		01.08.-29.08.25г.	сл. РЭС-2		
7	ГПП-2 ОРУ-220	Т-3, РВМГ-220, Р-1	ГТО	к-т	3		01.08.-29.08.25г.	сл. РЭС-2		
8	ГПП-2 ОРУ-220	яч.6 (РРП-1, РРП-2)	ГТО	к-т	3		01.08.-29.08.25г.	сл. РЭС-2		
9	ГПП-2 ОРУ-220	яч.4 (ТТ, ВВ, ТР)	ГТО	к-т	2		01.08.-29.08.25г.	сл. РЭС-2		
10	ГПП-2 ОРУ-220	яч.7 (ТР, ТН-УПК)	ГТО	к-т	3		01.08.-29.08.25г.	сл. РЭС-2		
11	ГПП-2 ОРУ-110	яч.13, 1, 2, 3, 5, 7, 9(ШР); I-СШ	ГТО	к-т	2		01.08.-29.08.25г.	сл. РЭС-2		
12	ГПП-2 ОРУ-110	яч.13, 4, 6, 8, 10, 11 (ШР); II-СШ	ГТО	шт	4		01.08.-29.08.25г.	сл. РЭС-2		
13	ГПП-2 ОРУ-110	яч.14 (ТР, ТН-1, РВС)	ГТО	точек	2		01.08.-29.08.25г.	сл. РЭС-2		
14	ГПП-2 ОРУ-110	яч.13 (СВ,ТТ)	ГТО	шт/к-т	2		01.08.-29.08.25г.	сл. РЭС-2		
15	ГПП-2 ОРУ-110	яч.1 (ВВ,ТТ, ЛР, РОСШ) Л-104С	ГТО	шт/к-т	3		01.08.-29.08.25г.	сл. РЭС-2		
16	ГПП-2 ОРУ-110	яч.2 (ВВ, ТТ, ТР, РОСШ) АТ-1	ГТО	к-т	1		01.08.-29.08.25г.	сл. РЭС-2		
17	ГПП-2 ОРУ-110	яч.3 (ВВ, ТТ, ЛР, РОСШ) Л-Ю1	ГТО	к-т	3		01.08.-29.08.25г.	сл. РЭС-2		
18	ГПП-2 ОРУ-110	яч.4 (ВВ, ТТ, ЛР, РОСШ) Л-Ю2	ГТО	шт	1		01.08.-29.08.25г.	сл. РЭС-2		
19	ГПП-2 ОРУ-110	яч.6 (ОВ, ТТ, РОСШ, ТН-3)	ГТО	к-т	8		01.08.-29.08.25г.	сл. РЭС-2		
20	ГПП-2 ОРУ-110	яч.7 (ВВ,ТТ, ЛР, РОСШ) Л-101С	ГТО	шт/к-т	1		01.08.-29.08.25г.	сл. РЭС-2		
21	ГПП-2 ОРУ-110	яч.8 (ВВ, ТТ, ЛР, РОСШ) Л-101Ю	ГТО	к-т	3		01.08.-29.08.25г.	сл. РЭС-2		
22	ГПП-2 ОРУ-110	яч.9 (ВВ, ТТ, ЛР, РОСШ) Л-Ю3	ГТО	к-т	1		01.08.-29.08.25г.	сл. РЭС-2		
23	ГПП-2 ОРУ-110	яч.10 (ВВ, ТТ, ЛР, РОСШ) Л-Ю4	ГТО	к-т	1		01.08.-29.08.25г.	сл. РЭС-2		
24	ГПП-2 ОРУ-110	яч.11 (ВВ, ТТ, ТР, РОСШ) АТ-2	ГТО	шт	4		01.08.-29.08.25г.	сл. РЭС-2		
25	ГПП-2 ОРУ-110	яч.15 (ТН-2, РВС, ТР)	ГТО	шт/к-т	3		01.08.-29.08.25г.	сл. РЭС-2		
26	ПС-101 ОРУ-110	Л-101С яч.1 (ЛР)	ГТО	к-т	3		01.08.-29.08.25г.	сл. РЭС-2		
27	ПС-101 ОРУ-110	яч.5 (РРП-1)	ГТО	к-т	1		01.08.-29.08.25г.	сл. РЭС-2		
28	ПС-101 ОРУ-110	яч.2 (ТР)	ГТО	к-т	3		01.08.-29.08.25г.	сл. РЭС-2		
29	ПС-101 ОРУ-110	яч.7 (ОД, КЗ)	ГТО	к-т	3		01.08.-29.08.25г.	сл. РЭС-2		

30	ПС-101 ОРУ-110	Т-1, РВС-110, РВС-35, РВП-6	ГТО	к-т	1		01.08.-29.08.25г.	сл. РЭС-2		
31	ПС-101 ОРУ-110	ТСН-1, ЗРОМ-1	ГТО	к-т	3		01.08.-29.08.25г.	сл. РЭС-2		
32	ПС-101 ОРУ-110	Л-101Ю яч.3 (ЛР)	ГТО	к-т	3		01.08.-29.08.25г.	сл. РЭС-2		
33	ПС-101 ОРУ-110	яч.6 (РРП-2)	ГТО	к-т	1		01.08.-29.08.25г.	сл. РЭС-2		
34	ПС-101 ОРУ-110	яч.4 (ТР)	ГТО	к-т	3		01.08.-29.08.25г.	сл. РЭС-2		
35	ПС-101 ОРУ-110	яч.8 (ОД, КЗ)	ГТО	к-т	3		01.08.-29.08.25г.	сл. РЭС-2		
36	ПС-101 ОРУ-110	Т-2, РВС-110, РВС-35, РВП-6	ГТО	к-т	1		01.08.-29.08.25г.	сл. РЭС-2		
37	ПС-104 ОРУ-110	Л-104Ю яч.4 (ВМ, ЛР)	ГТО	к-т	3		01.08.-29.08.25г.	сл. РЭС-2		
38	ПС-104 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ГТО	к-т	3		01.08.-29.08.25г.	сл. РЭС-2		
39	ПС-19 ОРУ-35	яч.8 (ТР, РВС, ТН-2)	ГТО	к-т	1		01.08.-29.08.25г.	сл. РЭС-2		
40	ПС-104 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	к-т	3		01.08.-29.08.25г.	сл. РЭС-2		
41	НС- 11П РУ-6	I-СШ	ГТО	к-т	3		01.08.-29.08.25г.	сл. РЭС-2		
42	НС- 11П РУ-6	яч.1 ввод-1 (ЛР,ВМ,ШР,ТТ)	ГТО	к-т	1		01.08.-29.08.25г.	сл. РЭС-2		
43	НС- 11П РУ-6	яч.2 (ТН-1, ПР-6, ШР)	ГТО	к-т	3		01.08.-29.08.25г.	сл. РЭС-2		
44	НС- 11П РУ-6	яч.4 (ТМ-1, ПР-6,ВН-16)	ГТО	к-т	1		01.08.-29.08.25г.	сл. РЭС-2		
45	НС- 11П РУ-6	яч.5 (СР-6)	ГТО	к-т	3		01.08.-29.08.25г.	сл. РЭС-2		
46	НС- 11П РУ-6	II-СШ	ГТО	к-т	3		01.08.-29.08.25г.	сл. РЭС-2		
47	НС- 11П РУ-6	яч.7 ввод-2 (ЛР,ВМ,ШР,ТТ)	ГТО	к-т	1		01.08.-29.08.25г.	сл. РЭС-2		
48	НС- 11П РУ-6	яч.8 (ТН-2, ПР-6, ШР)	ГТО	к-т	3		01.08.-29.08.25г.	сл. РЭС-2		
49	НС- 11П РУ-6	яч.6 (ТМ-2, ПР-6,ВН-16)	ГТО	к-т	1		01.08.-29.08.25г.	сл. РЭС-2		
50	НС- 11П РУ-6	яч.9 (НА-1,5; 250кВт; ВМ,ШР,ТТ)	ГТО	к-т	3		01.08.-29.08.25г.	сл. РЭС-2		
51	НС- 11П РУ-6	Внутренние электрические сети	ГТО	к-т	3		01.08.-29.08.25г.	сл. РЭС-2		

служба ВКЛЭП

1	ВЛ-220	Л-203К	ГТО	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
2	ВЛ-110	Л-Ю1	ГТО	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
3	ВЛ-110	Л-Ю2	ГТО	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
4	ВЛ-110	Л-101Ю	ГТО	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
5	ВЛ-110	Л-101С	ГТО	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
6	ВЛ-110	Л-103Ю	ГТО	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		

7	ВЛ-110	Л-104Ю	ГТО	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
8	ВЛ-110	Л-104С	ГТО	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
9	ВЛ-110	Л-111А	ГТО	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
10	ВЛ-110	Л-111Б	ГТО	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
11	ВЛ-110	Л-Ю3	ГТО	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
12	ВЛ-110	Л-Ю4	ГТО	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
13	ВЛ-35	Л-1	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
14	ВЛ-35	Л-2	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
15	ВЛ-35	Л-1А	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
16	ВЛ-35	Л-2А	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
17	ВЛ-35	Л-1С	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
18	ВЛ-35	Л-2С	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
19	ВЛ-35	Л-3С	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
20	ВЛ-35	Л-3	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
21	ВЛ-35	Л-4	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
22	ВЛ-35	Л-4А	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
23	ВЛ-35	Л-4-1	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
24	ВЛ-35	Л-4-2	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
25	ВЛ-35	Л-5	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
26	ВЛ-35	Л-17А	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
27	ВЛ-35	Л-17Б	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
28	ПС-104 КЛ-6	яч.7 - ТП-86	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
29	ПС-104 КЛ-6	яч.8 - на ЦРП-102 яч.18 Л-7Б	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
30	ПС-104 КЛ-6	яч.10 - ЦРП-102	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
31	ПС-104 КЛ-6	яч.12 - ЦРП-234	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
32	ПС-104 КЛ-6	яч.14 - соор.50 ЦРП-1	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
33	ПС-104 КЛ-6	яч.15 - соор.50 ЦРП-2	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
34	ПС-104 КЛ-6	яч.27 - соор.50 ЦРП-2	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
35	ПС-104 КЛ-6	яч.28 - ЦРП-102	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
36	ПС-104 КЛ-6	яч.29 - соор.50 ЦРП-1	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
37	ПС-104 КЛ-6	яч.33 - ЦРП-234	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		

38	ПС-19 КЛ-6	яч.9 - МИК 26-1 (ТП-26)	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
39	ПС-19 КЛ-6	яч.10 - ТП-2М	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
40	ПС-19 КЛ-6	яч.11 - ТП-52	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
41	ПС-19 КЛ-6	яч.15 - МИК 26-1А (ТП-26-1А)	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
42	ПС-19 КЛ-6	яч.25 - МИК 26-1А (ТП-26-1А)	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
43	ПС-19 КЛ-6	яч.29 - ТП-2а-52	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
44	ПС-19 КЛ-6	яч.31 - МИК 26-1 (ТП-26)	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
45	ПС-19 КЛ-6	яч.40 - ТП-2а	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
46	ПС-7 участок КЛ-6	яч.1 - ЗРУ-6 «НС7П»	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
47	ПС-7 участок КЛ-6	яч.2 - ЗРУ-6 «НС7П»	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
48	ПС-5А КЛ-6	яч.4 - КТПН-160	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
49	ПС-5А КЛ-6	яч.6 - соор.326	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
50	ПС-5А КЛ-6	яч.8 - соор.122	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
51	ПС-5А КЛ-6	яч.9 - соор.310	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
52	ПС-5А КЛ-6	яч.12 - ЦРП-5	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
53	ПС-5А КЛ-6	яч.14 - соор.40	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
54	ПС-5А КЛ-6	яч.16 - соор.40	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
55	ПС-5А КЛ-6	яч.22 - ЦРП-5	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
56	ПС-5А КЛ-6	яч.23 - соор.122	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
57	ПС-5А КЛ-6	яч.26 - соор.326	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
58	ПС-5А КЛ-6	яч.28 - соор.310	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
59	ПС-5А КЛ-6	яч.30 - ТП «УС»	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
60	ЦРП-5 КЛ-6	яч.4 - ТП-4 «КНС»	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
61	ЦРП-5 КЛ-6	яч.6 - ТП «УС»	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
62	ЦРП-5 КЛ-6	яч.7 - ТП-12	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
63	ЦРП-5 КЛ-6	яч.12 - соор.14 ТП-3	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
64	ЦРП-5 КЛ-6	яч.13 - ТП-105	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
65	ЦРП-5 КЛ-6	яч.18 - ТП-9	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
66	ЦРП-5 КЛ-6	яч.19 - ТП-12	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
67	ЦРП-5 КЛ-6	яч.21 - ТП-105	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
68	ЦРП-5 КЛ-6	яч.22 - соор.14 ТП-3	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		

69	ЦРП-5 КЛ-6	яч.24 - КТПН «НП»	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
----	------------	-------------------	---	-------	---	--	-------------------	-----------	--	--

служба РЗиА

ГПП-1

ОРУ – 110 кВ

1	яч. № 7 Л-Ю1	ПК	шт	1		01.08.-29.08.25г.	сл. РЗ и А		
2	яч. № 10 Л-Ю2	ПК	шт	1		01.08.-29.08.25г.	сл. РЗ и А		
3	яч. № 6 Л-104Ю	ПК	шт	1		01.08.-29.08.25г.	сл. РЗ и А		
4	яч. № 20 СВ-110	ПК	шт	1		01.08.-29.08.25г.	сл. РЗ и А		
5	яч. № 7 ТН-110 кВ I сш.	ПК	шт	1		01.08.-29.08.25г.	сл. РЗ и А		

ГПП-2

ОРУ – 220 кВ

1	яч. № 3 Т-1, МВ-110кВ	ПК	шт	1		01.08.-29.08.25г.	сл. РЗ и А		
2	яч. № 7 ТН-УПК, ТТ-УПК	ПК	шт	1		01.08.-29.08.25г.	сл. РЗ и А		

ОРУ – 110 кВ

1	яч. № 2 «ввод-110 кВ АТ-1»	ПК	шт	1		01.08.-29.08.25г.	сл. РЗ и А		
2	яч. № 11 «ввод-110 кВ АТ-2»	ПК	шт	1		01.08.-29.08.25г.	сл. РЗ и А		
3	яч. № 3 Л-Ю1	ПК	шт	1		01.08.-29.08.25г.	сл. РЗ и А		
4	яч. № 4 Л-Ю2	ПК	шт	1		01.08.-29.08.25г.	сл. РЗ и А		
5	яч. № 1 Л-104С	ПК	шт	1		01.08.-29.08.25г.	сл. РЗ и А		
6	яч. № 8 Л-101Ю	ПК	шт	1		01.08.-29.08.25г.	сл. РЗ и А		
7	яч. № 7 Л-101С	ПК	шт	1		01.08.-29.08.25г.	сл. РЗ и А		
1	яч. № 9 Л-Ю3	ПК	шт	1		01.08.-29.08.25г.	сл. РЗ и А		
2	яч. № 10 Л-Ю4	ПК	шт	1		01.08.-29.08.25г.	сл. РЗ и А		
3	яч. № 13 СВ-110 кВ	ПК	шт	1		01.08.-29.08.25г.	сл. РЗ и А		
4	яч. № 6 ОВ-110 кВ	ПК	шт	1		01.08.-29.08.25г.	сл. РЗ и А		
5	яч. № 14 ТН-110 кВ I сш.	ПК	шт	1		01.08.-29.08.25г.	сл. РЗ и А		
6	яч. № 15 ТН-110 кВ II сш.	ПК	шт	1		01.08.-29.08.25г.	сл. РЗ и А		
7	яч. № 6 ТН-110 кВ ОСШ	ПК	шт	1		01.08.-29.08.25г.	сл. РЗ и А		
5	АЧР-110 кВ	ПК	шт	1		01.08.-29.08.25г.	сл. РЗ и А		
6	ДЗШ-110 кВ I сш.	ПК	шт	1		01.08.-29.08.25г.	сл. РЗ и А		
7	ДЗШ-110 кВ II сш.	ПК	шт	1		01.08.-29.08.25г.	сл. РЗ и А		

ПС-101

ОРУ – 110 кВ

1	яч. № 7 Т-1	ПК	к-т	1		01.08.-29.08.25г.	сл. РЗ и А		
---	-------------	----	-----	---	--	-------------------	------------	--	--

2	яч. № 8 Т-2	ПК	к-т	1		01.08.-29.08.25г.	сл. РЗ и А		
ПС-104									
ОРУ – 110 кВ									
1	яч. № 4 Л-104 Ю	ПК	к-т	1		01.08.-29.08.25г.	сл. РЗ и А		
УХО									
1	На объектах ЦВЭС	Плотницкие работы	ТО	м³	0,5	01.08.-29.08.25г.	УХО		
2	ГПП-1 Насос электродотла КЗО/40 (2 шт.)		ТР	м³	0,5	01.08.-29.08.25г.	УХО		

ТР – текущий ремонт; О – обход; О (РЗиА) – опробование; К – проф. контроль; СР – средний ремонт; Н – наладка; ГТО – годовое техническое обслуживание; ТО – техническое обслуживание; ТО-1 – ежемесячное техническое обслуживание.

Примечание: Выполнение плана работ может корректироваться в течении месяца в зависимости от погодных условий, проводимых опытно-испытательных работ, больших объемов аварийно - восстановительных работ на другом электрооборудовании.

Начальник ЦВЭС

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ПТС



Т.Д. Капаков



Р.Я. Шин