



БАЙКОНУРЭНЕРГО
государственное унитарное предприятие
производственно-энергетическое объединение

Цех Высоковольтных электрических сетей

ЦВЭС



1523/15-Пл
от 27.09.2025г.

УТВЕРЖДАЮ
И.о. заместителя генерального
директора-главного инженера
ГУП ПЭО "Байконурэнерго"
г. Байконур
Г.Т. Жумабаев
" " 2025г.

План-график
проведения технического обслуживания оборудования ЦВЭС на сентябрь 2025г.

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Вид рем.	Ед. изм.	Количество		Срок исп.	Ответств. исп.	Отключаемые потребители	Примечание
					План	Факт				
Служба РЭС-1										
1	ГПП-1 ОПУ-1	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	107		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-1		
2	ГПП-1 ОПУ-2	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	105		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-1		
3	ГПП-1 КС	Компрессорная установка ВШВ-3/100 № 1	ТО	шт	1		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-1		
4	ГПП-1 КС	Компрессорная установка ВШВ-3/100 № 2	ТО	к-т	1		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-1		
5	ГПП-1 КС	Компрессорная установка ВШВ-3/100 № 3	ТО	к-т	1		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-1		
6	ГПП-1 КС	Воздухопроводы	ГТО	к-т	3		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-1		
7	ГПП-1 ОРУ-220	Л-2019 яч.5 (ЛР, ТТ, ШР, ТР)	ГТО	к-т	3		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-1		
8	ГПП-1 ОРУ-220	Л-2019 яч.5 (РРП-2)	ГТО	шт	3		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-1		
9	ГПП-1 ОРУ-220	Л-2019 яч.5 (ВВ)	ГТО	шт	3		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-1		
10	ГПП-1 ОРУ-220	АТ-2	ГТО	шт	3		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-1		
11	ГПП-1 ОРУ-220	ОПН-220, РВС-110, РПН-35	ГТО	шт	3		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-1		
12	ГПП-1 ОРУ-220	яч.4 (ШР-1, ТТ, ШР-2, ТР, ТН-2)	ГТО	шт	3		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-1		

13	ГПП-1 ОРУ-220	яч.4 (СВ)	ГТО	шт	3		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-1		
14	ГПП-1 ОРУ-220	яч.3 (ТР, ТН-1)	ГТО	шт	3		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-1		
15	ГПП-1 ОРУ-220	Л-203К яч.1 (ЛР, ТТ, ШР); яч.2(ТР)	ГТО	шт	3		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-1		
16	ГПП-1 ОРУ-220	Л-203К яч.1 (РРП-1, ТТ)	ГТО	шт	3		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-1		
17	ГПП-1 ОРУ-220	Л-203К яч.1 (ВВ)	ГТО	шт	3		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-1		
18	ГПП-1 ОРУ-220	АТ-1, ОПН-220, РВС-110, РПН-3Т	ГТО	шт	3		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-1		
19	ГПП-1 ОРУ-220	яч.19 (ТР) -35кВ	ГТО	шт	3		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-1		
20	ГПП-1 ОРУ-220	яч.20 (ТР) -35кВ	ГТО	шт	3		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-1		
21	ГПП-1 ОРУ-220	яч.19, 20 (ВГБ) -35кВ	ГТО	шт	3		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-1		
22	ГПП-1 ОРУ-110	яч.8 (ТТ, ТР, РОСШ)	ГТО	шт	3		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-1		
23	ГПП-1 ОРУ-110	яч.8 (ВВ)	ГТО	шт	3		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-1		
24	ГПП-1 ОРУ-110	яч.2 (ТТ, ТР, РОСШ)	ГТО	шт	3		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-1		
25	ГПП-1 ОРУ-110	яч.2 (ВВ)	ГТО	шт	3		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-1		
26	ГПП-1 ОРУ-110	яч.18 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-106А	ГТО	шт	3		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-1		
27	ГПП-1 ОРУ-110	яч.18 (ВВ) Л-106А	ГТО	шт	3		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-1		
28	ГПП-1 ОРУ-110	яч.19 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-106Б	ГТО	шт	3		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-1		
29	ГПП-1 ОРУ-110	яч.19 (ВВ) Л-106Б	ГТО	шт	3		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-1		
30	ПС-103 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	3		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-1		
Служба РЭС-2										
1	ГПП-2 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	108		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-2		
2	ГПП-2 КС	Внутренние электрические сети	ГТО	к-т	1		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-2		
3	ГПП-2 ОРУ-220	яч.1, 2, 3, 4 (ШР УПК)	ГТО	к-т	5		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-2		
4	ГПП-2 ОРУ-220	яч.1 (ЛР, ТТ, ВВ, ШР)	ГТО	к-т	3		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-2		
5	ГПП-2 ОРУ-220	І-СШ	ГТО	к-т	3		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-2		
6	ГПП-2 ОРУ-220	яч.8 (ТР, ТН-1)	ГТО	к-т	1		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-2		
7	ГПП-2 ОРУ-220	яч.1/1 (ТР, ОД-1)	ГТО	к-т	3		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-2		
8	ГПП-2 ОРУ-220	АТ-1, ОПН-220, РВС-110, РВ0-10	ГТО	к-т	3		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-2		
9	ГПП-2 ОРУ-220	яч.5 (ШР-1, СВ, ТТ, ШР-2)	ГТО	к-т	2		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-2		
10	ГПП-2 ОРУ-220	ІІ-СШ	ГТО	к-т	3		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-2		

11	ГПП-2 ОРУ-220	яч.2/2 (ТР, ОД-2)	ГТО	к-т	2		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-2		
12	ГПП-2 ОРУ-220	АТ-2	ГТО	шт	4		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-2		
13	ГПП-2 ОРУ-220	ОПН-220, РВС-110, РВ0-10	ГТО	точек	2		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-2		
14	ГПП-2 ОРУ-220	яч.9 (ТР, ТН-2)	ГТО	шт/к-т	2		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-2		
15	ГПП-2 ОРУ-220/110	Наружное освещение	ГТО	шт/к-т	3		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-2		
16	ГПП-2 ОРУ-220/110	Порталы	ГТО	к-т	1		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-2		
17	ПС-1А ОРУ-35	Л-1 яч.3 (ВМ, ЛР)	ГТО	к-т	3		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-2		
18	ПС-1А ОРУ-35	Л-2 яч.1 (ВМ, ЛР)	ГТО	шт	1		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-2		
19	ПС-16 ОРУ-35	Л-4 яч.1 (ВМ, ЛР)	ГТО	к-т	8		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-2		
20	ПС-101 ОРУ-35	яч.4, 1, 5 (ШР); I-СШ	ГТО	шт/к-т	1		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-2		
21	ПС-101 ОРУ-35	яч.4 (ВМ, ЛР)	ГТО	к-т	3		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-2		
22	ПС-101 ОРУ-35	яч.1 ВМ, (ТР)	ГТО	к-т	1		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-2		
23	ПС-101 ОРУ-35	яч.2 (ТР, РВС, ПКТ, ТН-1)	ГТО	к-т	1		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-2		
24	ПС-101 ОРУ-35	яч.5 (СВ)	ГТО	шт	4		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-2		
25	ПС-101 ОРУ-35	яч.5, 8, 6 (ШР); II-СШ	ГТО	шт/к-т	3		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-2		
26	ПС-101 ОРУ-35	яч.8 (ВМ,ЛР)	ГТО	к-т	3		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-2		
27	ПС-101 ОРУ-35	яч.6 (ВМ,ТР)	ГТО	к-т	1		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-2		
28	ПС-101 ОРУ-35	яч.9 (ТР, РВС, ПКТ, ТН-2)	ГТО	к-т	3		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-2		
29	ПС-104 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	к-т	3		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-2		
30	НС- 10П РУ-6	I-СШ	ГТО	к-т	1		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-2		
31	НС- 10П РУ-6	яч.2 ввод-1 (ЛР,ВМ,ШР,ТТ)	ГТО	к-т	3		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-2		
32	НС- 10П РУ-6	яч.1 ввод-1 на 2КТПНГ (ЛР,ВМ,ШР,ТТ)	ГТО	к-т	3		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-2		
33	НС- 10П РУ-6	яч.3 (ТН-2, ПН-6, ШР)	ГТО	к-т	1		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-2		
34	НС- 10П РУ-6	яч.4 (СВ, ШР-1, ТТ)	ГТО	к-т	3		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-2		
35	НС- 10П РУ-6	2КТПНГ (ТМ-1, ВН-16, ПТ-6)	ГТО	к-т	3		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-2		
36	НС- 10П РУ-6	II-СШ	ГТО	к-т	1		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-2		
37	НС- 10П РУ-6	яч.7 ввод-2 (ЛР,ВМ,ШР,ТТ)	ГТО	к-т	3		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-2		
38	НС- 10П РУ-6	яч.8 ввод-2 на 2КТПНГ (ЛР,ВМ,ШР,ТТ)	ГТО	к-т	3		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-2		
39	НС- 10П РУ-6	яч.6 (ТН-2, ПН-6, ШР)	ГТО	к-т	1		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-2		

40	НС- 10П РУ-6	яч.10 (ВМ, ШР, ТТ)	ТО	к-т	3		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-2		
41	НС- 10П РУ-6	2КТПНГ (ТМ-2, ВН-16, ПТ-6)	ГТО	к-т	3		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-2		
42	НС- 10П РУ-6	Внутренние электрические сети	ГТО	к-т	1		01.09.-30.09.25г.	сл. РЭС-2		
служба ВКЛЭП										
1	ВЛ-110	Л-106А	ГТО	линия	1		01.09.-30.09.25г.	сл. ВКЛЭП		
2	ВЛ-110	Л-106Б	ГТО	линия	1		01.09.-30.09.25г.	сл. ВКЛЭП		
3	ВЛ-35	Л-1	ГТО	линия	1		01.09.-30.09.25г.	сл. ВКЛЭП		
4	ВЛ-35	Л-2	ГТО	линия	1		01.09.-30.09.25г.	сл. ВКЛЭП		
5	ВЛ-35	Л-1А	ГТО	линия	1		01.09.-30.09.25г.	сл. ВКЛЭП		
6	ВЛ-35	Л-2А	ГТО	линия	1		01.09.-30.09.25г.	сл. ВКЛЭП		
7	ВЛ-35	Л-1Б	ГТО	линия	1		01.09.-30.09.25г.	сл. ВКЛЭП		
8	ВЛ-35	Л-2Б	ГТО	линия	1		01.09.-30.09.25г.	сл. ВКЛЭП		
9	ВЛ-35	Л-1В	ГТО	линия	1		01.09.-30.09.25г.	сл. ВКЛЭП		
10	ВЛ-35	Л-2В	ГТО	линия	1		01.09.-30.09.25г.	сл. ВКЛЭП		
11	ВЛ-35	Л-1Н	ГТО	линия	1		01.09.-30.09.25г.	сл. ВКЛЭП		
12	ВЛ-35	Л-2Н	ГТО	линия	1		01.09.-30.09.25г.	сл. ВКЛЭП		
13	ВЛ-35	Л-1С	ГТО	линия	1		01.09.-30.09.25г.	сл. ВКЛЭП		
14	ВЛ-35	Л-2С	ГТО	линия	1		01.09.-30.09.25г.	сл. ВКЛЭП		
15	ВЛ-35	Л-3С	ГТО	линия	1		01.09.-30.09.25г.	сл. ВКЛЭП		
16	ВЛ-35	Л-4	ГТО	линия	1		01.09.-30.09.25г.	сл. ВКЛЭП		
17	ВЛ-35	Л-4А	ГТО	линия	1		01.09.-30.09.25г.	сл. ВКЛЭП		
18	ВЛ-35	Л-4-1	ГТО	линия	1		01.09.-30.09.25г.	сл. ВКЛЭП		
19	ВЛ-35	Л-4-2	ГТО	линия	1		01.09.-30.09.25г.	сл. ВКЛЭП		
20	ВЛ-35	Л-5	ГТО	линия	1		01.09.-30.09.25г.	сл. ВКЛЭП		
21	ВЛ-35	Л-10	ГТО	линия	1		01.09.-30.09.25г.	сл. ВКЛЭП		
22	ВЛ-35	Л-11	ГТО	линия	1		01.09.-30.09.25г.	сл. ВКЛЭП		
23	Участки ВКЛЭП-6	ПС-3 - яч.13 ПДРЦ	О	линия	1		01.09.-30.09.25г.	сл. ВКЛЭП		
24	ПС-18 КЛ-10	яч.5 - пл.200 соор.59	О	линия	1		01.09.-30.09.25г.	сл. ВКЛЭП		
25	ПС-18 КЛ-10	яч.32 - КТПН «Жигули»	О	линия	1		01.09.-30.09.25г.	сл. ВКЛЭП		
26	ПС-18 КЛ-10	яч.37 - пл.200 соор.59	О	линия	1		01.09.-30.09.25г.	сл. ВКЛЭП		

27	ПС-23 КЛ-6	яч.3 - пл.175 ТП-1	О	линия	1		01.09.-30.09.25г.	сл. ВКЛЭП		
28	ПС-23 КЛ-6	яч.5 - пл.82 соор.18	О	линия	1		01.09.-30.09.25г.	сл. ВКЛЭП		
29	ПС-23 КЛ-6	яч.6 - пл.84 соор.59	О	линия	1		01.09.-30.09.25г.	сл. ВКЛЭП		
30	ПС-23 КЛ-6	яч.7 - пл.84 соор.1	О	линия	1		01.09.-30.09.25г.	сл. ВКЛЭП		
31	ПС-23 КЛ-6	яч.8 - пл.132соор.61	О	линия	1		01.09.-30.09.25г.	сл. ВКЛЭП		
32	ПС-23 КЛ-6	яч.17 - пл.84 соор.1	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
33	ПС-23 КЛ-6	яч.18 - пл.132 соор.61	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
34	ПС-23 КЛ-6	яч.19 - пл.82 соор.18	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
35	ПС-23 КЛ-6	яч.20 - пл.81 соор.59А	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
36	ПС-23 КЛ-6	яч.21 - пл.175 ТП-1	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
37	ПС-9 КЛ-6	яч.1 - ТП «УС»	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
38	ПС-9 КЛ-6	яч.2 - ТП-4 пл.75	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
39	ПС-9 КЛ-6	яч.3 - ЦРП «НС-9П»	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
40	ПС-9 КЛ-6	яч.4 - ЦРП «НС-9П»	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
41	ПС-9 КЛ-6	яч.5 - ТП-1 пл.75	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
42	ПС-9 КЛ-6	яч.6 - ТП «УС»	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
43	ПС-1А КЛ-6	яч.7 - ЦРП-410	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
44	ПС-1А КЛ-6	яч.8 - ЦРП-410	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
45	ПС-1А КЛ-6	яч.11 - ТП «УС»	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
46	ПС-1А КЛ-6	яч.12 - ТП «УС»	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
47	ПС-1А КЛ-6	яч.16 - ПС-19	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
48	ПС-1А КЛ-6	яч.21 - ПС-19	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
49	ПС-1А КЛ-6	яч.27 - ЦРП-176	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
50	ПС-1А КЛ-6	яч.28 - ЦРП-176	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
51	ПС-111 КЛ-6	яч.35 - ЦРП-2 яч.32	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
52	ПС-111 КЛ-6	яч.44 - ЦРП-2 яч.33	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
53	ПС-111 КЛ-6	яч.40 - ТП-98 яч.3	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
54	ПС-111 КЛ-6	яч.41 - ТП-98 яч.8	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
55	ПС-111 КЛ-6	яч.58 - ЦРПЗК яч.11	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
56	ПС-111 КЛ-6	яч.61 - ЦРПЗК яч.18	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
57	ГТП-1 КЛ-6	яч.4 - ЦРП «Вера»	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		

58	ГПП-1 КЛ-6	яч.6 - ТП «Сатурн»	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
59	ГПП-1 КЛ-6	яч.16 - ТП «Сатурн»	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
60	ГПП-1 КЛ-6	яч.18 - ЦРП «Вега»	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
61	ЦРП-2 КЛ-6	яч.22 - ТП-6	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
62	ЦРП-3К КЛ-6	яч.22 - ТП-5	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
63	ТП-5 КЛ-6	яч.1 - ТП-3Б	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
64	ТП-5 КЛ-6	яч.6 - КТПН- 3Б	О	линия	1		01.08.-29.08.25г.	сл. ВКЛЭП		
65	ТП-98 участок КЛ-6	яч.1 - ТП-3А яч.3 пл. 3А	О	линия	1		01.09.-30.09.25г.	сл. ВКЛЭП		

служба РЗиА

ГПП-1

ОРУ – 220 кВ

1	яч. № 5 Л-2019	ПК	шт	1		01.09.-30.09.25г.	сл. РЗ и А		
2	яч. № 1 Л-203К	ПК	шт	1		01.09.-30.09.25г.	сл. РЗ и А		
3	яч. № 2 АТ-1	ПК	шт	1		01.09.-30.09.25г.	сл. РЗ и А		
4	яч. № 5 АТ-2	ПК	шт	1		01.09.-30.09.25г.	сл. РЗ и А		
5	яч. № 4 ШСВ-220	ПК	шт	1		01.09.-30.09.25г.	сл. РЗ и А		
6	яч. № 3 ТН-220 кВ Исш.	ПК	шт	1		01.09.-30.09.25г.	сл. РЗ и А		
7	яч. № 4 ТН-220 кВ Исш.	ПК	шт	1		01.09.-30.09.25г.	сл. РЗ и А		
8	яч. № 19,20 Реактор Р-1	ПК	шт	1		01.09.-30.09.25г.	сл. РЗ и А		

ОРУ-110 кВ

1	яч. № 2 «ввод-110 кВ АТ-1»	ПК	шт	1		01.09.-30.09.25г.	сл. РЗ и А		
2	яч. № 8 «ввод-110 кВ АТ-2»	ПК	шт	1		01.09.-30.09.25г.	сл. РЗ и А		
3	яч. № 18 Л-106А	ПК	шт	1		01.09.-30.09.25г.	сл. РЗ и А		
4	яч. № 19 Л-106Б	ПК	шт	1		01.09.-30.09.25г.	сл. РЗ и А		

ГПП-2

ОРУ – 220 кВ

1	яч. № 1 Л-2029	ПК	шт	1		01.09.-30.09.25г.	сл. РЗ и А		
2	яч. № 2 Л-203К	ПК	шт	1		01.09.-30.09.25г.	сл. РЗ и А		
3	яч. № 1 АТ-1	ПК	шт	1		01.09.-30.09.25г.	сл. РЗ и А		
4	яч. № 2 АТ-2	ПК	шт	1		01.09.-30.09.25г.	сл. РЗ и А		
5	яч. № 5 ШСВ-220 кВ	ПК	шт	1		01.09.-30.09.25г.	сл. РЗ и А		
6	яч. № 8 ТН-220 кВ Исш.	ПК	шт	1		01.09.-30.09.25г.	сл. РЗ и А		
7	яч. № 9 ТН-220 кВ Исш.	ПК	шт	1		01.09.-30.09.25г.	сл. РЗ и А		

ПС-1

ОРУ – 35 кВ

1	яч. № 3 Л-35-1	ПК	к-т	1		01.09.-30.09.25г.	сл. РЗ и А		
2	яч. № 1 Л-35-2	ПК	к-т	1		01.09.-30.09.25г.	сл. РЗ и А		

ПС-101

ОРУ – 35 кВ

1	яч. № 1 «ввод 35 кВ Т-1»	ПК	к-т	1		01.09.-30.09.25г.	сл. РЗ и А		
2	яч. № 6 «ввод 35 кВ Т-2»	ПК	к-т	1		01.09.-30.09.25г.	сл. РЗ и А		
3	яч. № 4 Л-35-1Н	ПК	к-т	1		01.09.-30.09.25г.	сл. РЗ и А		
4	яч. № 8 Л-35-2Н	ПК	к-т	1		01.09.-30.09.25г.	сл. РЗ и А		
5	яч. № 2 ТН-35 кВ I сш.	ПК	к-т	1		01.09.-30.09.25г.	сл. РЗ и А		
6	яч. № 9 ТН-35 кВ II сш.	ПК	к-т	1		01.09.-30.09.25г.	сл. РЗ и А		
7	яч. № 5 СВ-35 кВ	ПК	к-т	1		01.09.-30.09.25г.	сл. РЗ и А		
8	АВР-35 кВ	ПК	к-т	1		01.09.-30.09.25г.	сл. РЗ и А		

УХО

1	На объектах ЦВЭС	Плотницкие работы	ТО	м³	0,5		01.09.-30.09.25г.	УХО		
2	ГПП-1 Электрокотел №1,2,3,4		ТР	м³	0,5		01.09.-30.09.25г.	УХО		

ТР – текущий ремонт; О – обход; О (РЗиА) – опробование; К – проф. контроль; СР – средний ремонт; Н – наладка; ГТО – годовое техническое обслуживание; ТО – техническое обслуживание; ТО-1 – ежемесячное техническое обслуживание.

Примечание: Выполнение плана работ может корректироваться в течении месяца в зависимости от погодных условий, проводимых опытно-испытательных работ, больших объемов аварийно - восстановительных работ на другом электрооборудовании.

Начальник ЦВЭС

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ПТС



Т.Д. Капаков

Р.Я. Шин