О проделанной работе ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур
за октябрь 2026 г.

В октябре 2026 года ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур обеспечивало устойчивое и бесперебойное функционирование объектов энергетической и коммунальной инфраструктуры города и космодрома «Байконур». Основная деятельность предприятия в отчетный период была направлена на стабильное обеспечение потребителей тепловой и электрической энергией, услугами водоснабжения и водоотведения, а также на выполнение комплекса мероприятий по подготовке к предстоящему отопительному сезону.



Теплоэлектростанция

Теплоэлектростанцией в течение октября обеспечена стабильная выработка тепловой энергии для нужд потребителей – 17 624,105 Гкал.

Выполнено техническое обслуживание (ТО):

- пиковых и основных бойлеров -3 ед. (БО-3,4,5);
- котлоагрегата КА ст. № 12; и вспомогательных оборудований– 1 ед. (сепараторов СНП ст.№ 12; дымососа ст.№ 12; дутьевых вентиляторов № 12;);
- техническое обслуживание приборов КИПиА на ПТВМ-50-2 ст. №1,2,3 и АГСВ;
- техническое обслуживание ЭД насосов НСВ ст. №4; СтАгр ст. №3;
- текущий ремонт водогрейного котла ПТВМ-50-2 ст. №2;
- ремонт газохода на ПТВМ-50 ст. №3;.

Продолжаются:

– текущий ремонт АКБ-1;

Все эксплуатационные дефекты устранялись в регламентные сроки.



Цех высоковольтных электрических сетей.

Специалисты подразделений провели плановое техническое обслуживание подстанций и закрытых распределительных устройств, а также работы, не предусмотренные годовым планом.

Проведено техническое обслуживание мачта освещения №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 в открытых распределительных устройствах ОРУ-220/110/35 на главной понижающей подстанции ГПП-1. Выполнено годовое техническое обслуживание линейных разделителей, разъединителей обходных секционных шин (ЛР, РОСШ) яч. 10 линии Л-Ю2 в ОРУ-110 на ГПП-1. Выполнено годовое техническое обслуживание линейных разделителей, масляных выключателей, трансформаторов тока (ЛР, ВМ, ТТ) яч. 14 линии Л-1 в ОРУ-35 на ГПП-1. Вне плана выполнено годовое техническое обслуживание электрооборудований на ОРУ-35 кВ и на ОРУ-110 кВ (масляных выключателей, линейных разъединителей, реакторов, трансформаторов напряжения, трансформаторов тока), всего –14 ед.

Произведен обход и осмотр воздушных и кабельных линий электропередачи различных классов напряжения включая линий электропередачи напряжением 220 кВ, 110 кВ и 35 кВ – 43 ед. (КЛ).

Цех городских электрических сетей

Силами ЦГЭС выполнено техническое обслуживание оборудования трансформаторных подстанции ТП-6/0,4кВ – 13 ед. Выполнены техническое обслуживание и профконтроль устройств релейной защиты масляных выключателей и приводов – 92 ед. (ЦРП-4, ЦРП-5,6, КТПН-СН, ПС-106, ЦРП-

1А, ПС-17, ТП-37А). Произведено профвосстановление устройств РЗА – 6 ед. (ЦРП-4, Л-106Б). Восстановление и ремонт КЛЭП-6 кВ – 2 линии. Восстановление и ремонт КЛЭП-0,4 кВ – 1 линия. Кроме того, проведены высоковольтные испытания оборудования и профилактические измерения. Оперативно отрабатывались заявки потребителей на электромонтажные и восстановительные работы.



Цех тепловых сетей

Согласно Распоряжению Главы Администрации №01-639р от 15.10.2026 года с 20 октября 2026 года начат отопительный сезон для лечебных и образовательных организаций города, для жилого фонда и прочих потребителей с 21 октября 2026г. по 23 октября 2026 года.

В октябре силами Цеха тепловых сетей осуществлялся постоянный контроль технического состояния магистральных и распределительных трубопроводов общей протяженностью 161727,4 пм. Также проводились работы по ремонту и замене отдельных участков трубопроводов различного диаметра:

- замена трубопровода Ø25мм - 1м, Ø89мм - 96м, Ø108мм - 2м, Ø159мм - 8м, Ø325мм - 2м.;
- замена трубопровода Ø108мм - 4,5м (б/у);
- замена отводы Ø89мм - 16шт, Ø108мм - 2шт;
- замена ЗРА Ду 350мм-2шт, Ду 100мм-3шт, Ду 80мм-2шт.;
- покраска трубопровода Ø89мм - 25м;

ул.Сейфуллина, д.4А до ул.Янгеля, 23:

- восстановление тепловой изоляции и защитного покрытия трубопроводов Ø 159 мм - 314м, Ø 89 мм - 25м;
- монтаж защитного покрытия трубопроводов Ø 159 мм - 314м, Ø 89 мм - 25м;

Детский сад №63 ул.Ниточкина:

- гидроизоляция Ø89мм - 15м;

пр.Королева, д.23:

- монтаж трубы ф 89мм-30м;

ул.Горького, Спец приемник:

- демонтаж теплоизоляция и металлического покрытия трубопровода ф 57мм – 30 м. В/П;
- демонтаж трубы ф 76мм-30м;
- монтаж трубы ф 76мм-30м. б/у;
- монтаж трубы ф 57мм - 6м;
- ревизия ЗРА , Ду 80мм – 2шт;
- "Ремонт и восстановление тепловой изоляции и защитного покрытия трубопроводов тепловых сетей Ø 57 мм - 40м, Ø 76 мм - 14м, Ø 89 мм - 138м, Ø 108 мм - 63,5м Ø 159 мм - 7м, Ø 219 мм - 14м, Ø 325мм - 5м.";
- уборка охранный зоны под т/с;

Работа на Базе:

- замена трубы Ø60мм - 3м, отвод Ø57мм- 2 шт;
- изготовление переходника из тр. ф 377х325 мм - 3шт;
- изготовление отводов Ø89мм - 7шт;
- изготовление хомут Ø 89м - 27шт, Ø 108м - 32шт.

Согласно Распоряжению Главы Администрации №01-639р от 15.10.2026 года с 20 октября 2026 года начат отопительный сезон для лечебных и образовательных организаций города, для жилого фонда и прочих потребителей с 21 октября 2026г. по 23 октября 2026 года.

Оперативно устранялись выявленные дефекты. Особое внимание уделялось обеспечению качества ремонтных работ, соблюдению

технологической дисциплины и рациональному использованию материальных ресурсов.



Эксплуатация и ремонт сетей водоснабжения и водоотведения

Комплекс работ по обслуживанию сетей водоснабжения и водоотведения включал как плановые предупредительные, так и неотложные аварийно-восстановительные мероприятия. Осуществлялась профилактическая очистка канализационных сетей и колодцев в количестве –1900 пм. КК-79 шт.; замена участка трубопроводов сети холодного водоснабжения ⌀ 57 мм протяженностью - 12 пм по адресу: пр-т Абая-8, ⌀ 100 мм протяженностью - 20 пм по адресу: 7 мкр.-15, ⌀ 100 мм протяженностью - 16 пм по адресу: ул. Мира- 12В; ремонт водопроводных колодцев по городу в количестве- 10 шт.; демонтаж ЗРА и вентилей различных диаметров сетей технического водоснабжения с перевозкой на место хранения в количестве- 27 шт.; прочистка и продувка участков и переходов трубопроводов сети технического водоснабжения различного диаметра по адресу: «Парк им. Шубникова»; демонтаж и транспортировка на место хранения секций понтонно-мостовой переправы через реку Сырдарья; В постоянном режиме осуществлялся лабораторный контроль качества питьевой, поверхностной и сточной воды. Все выявленные повреждения на городских сетях и объектах космодрома устранялись в оперативном порядке без прекращения водоснабжения потребителей.

Служба «Энергосбыт»

Служба «Энергосбыт» в плановом режиме обеспечивала расчеты за потребленные коммунальные услуги, контролировала объемы потребления энергоресурсов населением, рассматривала обращения граждан, а также проводила комплексную работу по урегулированию дебиторской

задолженности. Документы (судебные приказе, исполнительные листы) направлены в ОСП по комплексу «Байконур» ГУФССП по МО, МОП Федерального казначейства, Кредитные учреждения (Банки), Клиентскую службу в г. Байконур ГУ Отделения Пенсионного фонда РФ по Республике Татарстан, Частному судебному исполнителю РК и по месту работы должников: **427 шт.**

Благодаря своевременному и качественному выполнению намеченных мероприятий ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур обеспечило бесперебойное функционирование объектов инженерной инфраструктуры города, повысило надежность работы основного оборудования и сохранило необходимый уровень качества предоставляемых коммунальных услуг.

